



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CMC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ n.º 03.681.662/0001-62, realizou no período de 15/10/2001 à 28/01/2002, na área do refeitório da **GRIFFIN BRASIL LTDA.**, os serviços de Reforma do mesmo, inclusive extras, conforme quantitativos descritos:

1. SERVIÇOS REALIZADOS

1.1. Limpeza e recomposição de rejunte esp. 10mm piso 11 x 24:	350m ²
1.2. Remoção de ferro existente:	50m ²
1.3. Instalação de forro de PVC:	50m ²
1.4. Demolição de alvenarias esp. 15:	15m ²
1.5. Remoção de portas:	04 unid.
1.6. Pintura acrílica, 2 demãos sobre massa corrida acrílica:	1.600m ²
1.7. Limpeza de domus com hidrojato:	100m ²
1.8. Remoção e substituição de rejunte esp = 10mm.:	940 m.l.
1.9. Remoção e substituição de cerâmica; gail 11,00 x 24,00 cm:	40m ²
1.10. Remoção e substituição de azulejo 15 X 15 tipo A.	30m ²
1.11. Assentamento de azulejos 15 X 15 tipo A.	170m ²
1.12. Instalação de cantoneiras de alumínio:	60 m.l.
1.13. Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio, cor preta:	11,53m ²
1.14. Fornecimento e instalação de grelhas de PVC:	35 m.l.
1.15. Fornecimento e instalação de equipamento de inox:	
1.16. Demolição de divisórias:	15m ²
1.17. Construção de alvenarias esp: 15 cm:	22m ²
1.18. Chapisco e reboco sobre bloco cerâmico:	44m ²
1.19. Pintura a óleo (esmalte sintético) sobre madeira, inclusive massa óleo:	
1.20. Revisão de esquadrias, inclusive pintura:	21m ²
1.21. Limpeza e polimento de piso de mármore:	30m ²
1.22. Fornecimento e instalação de fita anti-derrapante:	107 m.l.
1.23. Demolição de piso cerâmica inclusive contra piso esp. = 5cm:	244,5m ²
1.24. Fornecimento e instalação de piso cerâmico tipo "A", PIE-5:	244,5m ²
1.25. Piso cimentado:	9,00m ²
1.26. Revisão geral de equipamentos de cozinha industrial/coifas, exaustores, mesas, cadeiras, elevador de monta carga, portas frigoríficas, evaporadores, etc.	

Griffin Brasil Ltda

R. Oxigênio, 748 - COPEC - Camaçari - BA - 42810-000 - Tel.: (071) 632-6065 - Telefax: (071) 632-6045

R. Hidrogênio, 3076 - COPEC - Camaçari - BA - 42810-000 - Tel.: (071) 832-7233 - Telefax: (071) 832-1992



1.27. Remoção de concreto desagregado:	0,5m ³
1.28. Limpeza da armadura:	30m ²
1.29. Aplicação de primer rico em zinco:	30m ²
1.30. Recomposição com argamassa polimerica:	9,0m ²
1.31. Recuperação de corrimãos em tubo de aço carbono ø 100mm:	20 m.l.
1.32. Pintura sobre aço carbono, inclusive primer:	6,28m ²
1.33. Recuperação de bancadas de granito:	
1.34. Fornecimento e instalação de domus em policarbonato de 6 mm:	39,04m ²

2. SEGURANÇA

Os serviços foram realizados dentro dos padrões de segurança exigidos pela Griffin, com índice de acidente zero.

Documento Contratual: DIEN Nº 017/2001
Regime de Execução: Preço Global
Período: 15/10/2001 à 28/01/2002
Valor Contrato: R\$ 111.932,60 (cento e onze mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)
Responsável Técnico: Pedro Freitas Barreto
 CREA N.º 22505 – BA
 ART. N.º BA – 0000022505-0000024

Declaramos que os serviços foram realizados dentro das normas, padrões de qualidade e prazos exigidos.

Camaçari, 26 de abril de 2002

Eugênio Alves
Divisão de Engenharia

Griffin Brasil Ltda

R. Oxigênio, 748 - COPEC - Camaçari - BA - 42810-000 - Tel.: (071) 632-6065 - Telefax: (071) 632-6045
 R. Hidrogênio, 3076 - COPEC - Camaçari - BA - 42810-000 - Tel.: (071) 832-7233 - Telefax: (071) 832-1992