



Salvador, 18 de agosto de 2025

Ofício Circular Nº 007

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0002/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Fineza conhecer o seguinte esclarecimento acerca do processo acima referenciado.

1) Estamos entendendo que a configuração do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 10" (ETC Termobahia) será na forma de um conjunto modular e compacto, conforme figura abaixo (FD-6000-2929206-3329-410-201 rev.1). Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme FD-6000-2929206-3329-410-201 rev.1 e ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

2) Assim como ilustrado acima, estamos entendendo que a configuração do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 12" (ETC São Francisco) será na forma de um conjunto modular e compacto. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme FD-6000-2929206-3079-410-201 rev.1 e ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

3) Estamos entendendo que o Trecho de Medição do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 10" (ETC Termobahia) será em DN 8" – com medidor de vazão tipo turbina . Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme FD-6000-2929206-3329-410-201 rev.1 e ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

4) Estamos entendendo que os Filtros Ciclone-Cartucho, tanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 10" (ETC Termobahia) quanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 12" (ETC São Francisco), deverão ser providos de Tampa de Abertura e Fechamento Rápido projetadas conforme ASME VIII Div.1. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme ET-6000.000.000.661.001_REV.5.

5) Estamos entendendo que para o monitoramento e controle, tanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 10" (ETC Termobahia) quanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 12" (ETC São Francisco), deverá ser considerado Painel de Telemetrica (01 painel para cada skid) com Computador de Vazão e Modem disponibilizando sinal via Modbus e em 4-20 mA. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme ET-6000.000.000.456.202_Rev5

6) Estamos entendendo que os Filtros Ciclone-Cartucho, tanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 10" (ETC Termobahia) quanto do Skid Multifuncional de Filtragem e Medição DN 12" (ETC São Francisco), deverão ser providos com Plataforma de Manutenção para acesso a Tampa de Abertura e Fechamento Rápido, para inspeção e substituição dos cartuchos. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme FD-6000-2929206-3329-410-201 rev.1 e ET-6000.000.000.456.202_rev5.

7) Em termos de Peças Sobressalentes, solicitamos a gentileza em esclarecer o Kit de Sobressalentes necessários para os Módulos Funcionais ETC Termobahia e ETC São Francisco.

Resposta: Deve ser conforme ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

8) Estamos entendendo que a utilização de Figura 8 na montagem dos Skid's Funcionais (ETC Termobahia e ETC São Francisco) não é aplicável. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: A figura 8 é aplicável, conforme ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

9) Estamos entendendo que a montagem de Junta de Isolamento Elétrico + Supressor de Surto na entrada e saída dos Skid's Funcionais (ETC Termobahia e ETC São Francisco) não é aplicável. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme FD-6000-2929206-3329-410-201 rev.1.

10) Estamos entendendo que o Projeto Executivo dos Skid's será de responsabilidade da empresa contratada (tubulação, skid, elétrica, instrumentação e controle), e o projeto Civil (bases, gradil, portão, aterramento) será de responsabilidade da Bahiagás. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Não, conforme item f do tópico 3.1.1 da ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

11) Estamos entendendo que o transporte será responsabilidade da empresa contratada e que a descarga será responsabilidade da Bahiagás. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Não, atender conforme Minuta do Contrato e Memorial Descritivo.

12) Estamos entendendo que a montagem em campo (movimentação, fixação os skid's na base de controle, passagem de eletrodutos e cabos elétricos, instalação de painéis, etc.) dos Skid's Funcionais (ETC Termobahia e ETC São Francisco) e do Skid de Bloqueio Automático Low 4" será de responsabilidade da Bahiagás. Favor confirmar o nosso entendimento.

Resposta: Sim, conforme ET-6000.000.000.456.202_Rev5.

Tiago Monteiro Prazeres
Promotor do certame