

MATRIZ DE RISCOS - CURVA 45 e 90, RAI0=5XD, ACO CARBONO.							
ITEM	IMPACTO	PROBABILIDADE	RISCO	TIPO DE RISCO	RESPONSABILIDADES		OBS:
					FORNECEDOR	CONTRATANTE	
1	4	2	6	Recebimento de material em desacordo com a Especificação Técnica.	Atender em todos os requisitos às especificações técnicas da Bahiagás.	Realizar a inspeção durante a fabricação do material.	O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento.
2	4	3	7	Atraso na entrega dos equipamentos/materiais;	Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega.	Diligenciar junto ao fornecedor fabricação/entrega do material.	O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento.
3	3	2	5	Dano, extravio ou outro incidente durante o transporte/carga e descarga do equipamento/material;	Deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, enviar notificação à BAHIAGÁS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada; b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver; c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem; d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e, e) Outras informações relevantes.		O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento.

MATRIZ DE RISCOS					
IMPACTO					
crítico	4	5	6	7	8
alto	3	4	5	6	7
moderado	2	3	4	5	6
baixo	1	2	3	4	4
	1	2	3	4	
	remota	possível	provável	muito provável	
PROBABILIDADE					

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS	
	BAIXO
	MODERADO
	SIGNIFICATIVO
	ELEVADO
	EXTREMO